

**PROYECTO DE RETIRADA DE VEGETACIÓN
EN AZUD DE TOMA DEL TAIBILLA Y
ESTABILIZACIÓN DE CUENCAS DE APORTE
AL RÍO TAIBILLA (AB/NERPIO)**

Documento N° 1. Memoria

ANEJO 10

PLAN DE OBRA



INDICE

1. CONTENIDO.....	1
-------------------	---



1. CONTENIDO

En el presente anejo tiene por objeto la presentación de un cronograma con la programación de los trabajos proyectados. Se recogen como actividades las unidades de obra más importantes del proyecto, así como una valoración a nivel mensual de la previsión de certificación mensual y acumulada al origen en función de la programación prevista.

Se indican los principales condicionantes ambientales referentes a la época de freza, época de cría de rapaces y periodos de riesgo de incendio máximo.

El resultado de la programación estimada supone un plazo de ejecución de los trabajos de DIECIOCHO (18) MESES.



PROYECTO DE RETIRADA DE VEGETACIÓN EN AZUD DE TOMA DEL TAIBILLA Y ESTABILIZACIÓN DE CUENCAS DE APORTE AL RÍO TAIBILLA (AB/NERPIO)																			
ACTIVIDAD		AÑO1										AÑO 2							
		Periodo nidificación		Riesgo incendio	Periodo riesgo incendio máximo				Riesgo incendio	Periodo Freza			Periodo nidificación			Riesgo incendio	Periodo riesgo incendio máximo		
		mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
1	Reparación diques existentes y ejecución de nuevo dique																		
1.1	Accesos																		
	Accesos																		
1.2	Recrecido dique nº 1 (+3m - H7m)																		
1.2.1	Excavaciones																		
1.2.2	Obra civil																		
1.3	Refuerzo dique nº 2																		
1.3.1	Excavaciones																		
1.3.2	Obra Civil																		
1.4	Recrecido dique nº 3 (+1 m - H4.5 m)																		
1.4.1	Excavaciones																		
1.4.2	Obra civil																		
1.5	Recrecido dique nº 4 (+1m - H4.4 m)																		
1.5.1	Excavaciones																		
1.5.2	Obra civil																		
1.6	Dique nueva construcción nº5 (H3m)																		
1.6.1	Excavaciones																		
1.6.2	Obra civil																		
1.7	Restauración del entorno																		
	Restauración del entorno																		
2	Limpieza de vegetación de embalse de toma																		
2.1	Trabajos previos. Caminos																		
	Trabajos previos. Caminos																		
2.2	Movimiento de tierras																		
	Movimiento de tierras																		
2.3	Barreras antiturbidez																		
2.3.1	Colocación																		
2.3.2	Mantenimiento de barreras																		
2.4	Restauración del entrono accesos																		
	Restauración del entrono accesos																		
3	Gestión de residuos																		
	Gestión de residuos																		
4	Calidad y ensayos																		
	Calidad y ensayos																		
5	Seguridad y Salud																		
	Seguridad y Salud																		
COSTES TOTALES		35,621.44 €	126,581.36 €	169,388.10 €	145,155.62 €	145,155.62 €	145,155.62 €	130,376.21 €	224,338.99 €	74,887.27 €	74,887.27 €	104,357.29 €	78,015.04 €	79,068.00 €	48,074.67 €	32,772.93 €	32,772.93 €	32,772.93 €	32,772.83 €
COSTES ACUMULADOS		35,621.44 €	162,202.80 €	331,590.90 €	476,746.52 €	621,902.14 €	767,057.76 €	897,433.97 €	1,121,772.96 €	1,196,660.23 €	1,271,547.50 €	1,375,904.79 €	1,453,919.83 €	1,532,987.83 €	1,581,062.50 €	1,613,835.43 €	1,646,608.36 €	1,679,381.29 €	1,712,154.12 €
EJECUCIÓN POR A DMINISTRACIÓN MENSUAL (€)		40,686.37 €	144,579.65 €	193,472.97 €	165,794.93 €	165,794.93 €	165,794.93 €	148,914.08 €	256,237.19 €	85,535.31 €	85,535.31 €	119,195.60 €	89,107.81 €	90,310.48 €	54,910.29 €	37,432.83 €	37,432.83 €	37,432.83 €	37,432.70 €
EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN A ORIGEN (€)		40,686.37 €	185,266.02 €	378,738.99 €	544,533.92 €	710,328.85 €	876,123.78 €	1,025,037.86 €	1,281,275.05 €	1,366,810.36 €	1,452,345.67 €	1,571,541.27 €	1,660,649.08 €	1,750,959.56 €	1,805,869.85 €	1,843,302.68 €	1,880,735.51 €	1,918,168.34 €	1,955,601.04 €
% EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN MENSUAL (€)		2.1%	7.4%	9.9%	8.5%	8.5%	8.5%	7.6%	13.1%	4.4%	4.4%	6.1%	4.6%	4.6%	2.8%	1.9%	1.9%	1.9%	1.92%
% EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN A ORIGEN (€)		2.1%	9.5%	19.4%	27.9%	36.4%	44.9%	52.5%	65.6%	70.0%	74.4%	80.5%	85.1%	89.7%	92.5%	94.4%	96.3%	98.2%	100.0%